

DIGITALIZADO

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-097-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-109/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" C. ZOILA CRUZ MEJÍA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA C. ZOILA CRUZ MEJÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS, COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. ZOILA CRUZ MEJÍA

TELÉFONO Y FAX:

9611786380

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA MÉXICO MANZANA 5 CASA 181 COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CUMZ6502054B8

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-097-2022

DE FECHA:

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

10 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACION

08 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 488,430.71

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 244,215.36

FECHA

10 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-097-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-109/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A46600	\$244,215.36	29-sep-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GRANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A46605	\$48,843.07	29-sep-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GRANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A04625	\$48,843.07	23-nov-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GRANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-097-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-109/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 246.62025 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, Y REHABILITACIÓN DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	\$ 398,930.75	\$ 63,828.92	\$ 462,759.67	\$231,379.84
2-F (DOS FINIQUITO)	9 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	\$ 22,130.21	\$ 3,540.83	\$ 25,671.04	\$12,835.52
TOTALES : \$				\$ 421,060.96	\$ 67,369.75	\$ 488,430.71	\$ 244,215.36

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-097-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-109/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-09-05-03-109		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARQ. ZOILA CRUZ MEJÍA R.F.C. CUM2650705488
MEXICO MA. A. CASA 181 COL. ESTRELLA DE ORIENTE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 25040 CEL. 961 178 6380

C. ZOILA CRUZ MEJÍA
PERSONA FÍSICA