

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-110-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-086/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-086		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FABIOLA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FABIOLA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 141 3001
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA TUXTLA-CHICOASEN No. 769A, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMM100312JZ9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-110-2022	DE FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	08 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 658,627.03
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 329,313.52
		FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-110-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FISM-086/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-086	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-04613-4	\$329,313.52	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	4190-04614-5	\$65,862.70	29-sep-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4190-04834-1	\$65,862.70	08-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-110-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-086/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-086		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 224.99 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 23 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, 2 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 150 MM 6" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, CONEXIONES Fo.Fo. DE 3" Y 6", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE OCTUBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 326,371.08	\$ 52,219.37	\$ 378,590.45	\$189,295.23
02-F (DOS FINIQUITO)	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 241,410.83	\$ 38,625.73	\$ 280,036.56	\$140,018.29
TOTALES : \$				\$ 567,781.91	\$ 90,845.10	\$ 658,627.01	\$ 329,313.52

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.02 (CERO PESOS 02/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-110-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-086/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-086		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.


C. FABIOLA MARTINEZ MORALES
GERENTE GENERAL


CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS
DE AMERICA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CMM100312JZ9
CRT TUXTLA CHICOASEN 769-A COL. PLAN DE
AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONSTRUCTORA@CONSTRUTODO.COM.MX