

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-112-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-107/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-107		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, UBICADA: EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COLONIA COMITAN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA COMITAN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 666 77 79
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD LAGUITOS 524 BIS A, COLONIA LOS LAGUITOS C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	66H9603316A4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-112-2022	DE FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	17 DE OCTUBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,393,886.29
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 696,943.15
		FECHA	17 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-112-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-107/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	17 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0124126	\$696,943.15	10-nov-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0124127	\$139,388.63	10-nov-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0137536	\$139,388.63	15-dic-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-112-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-107/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-107		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

113.43 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KGS/CM2, COLOCACIÓN DE 756.20 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 220.60 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS DE CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 248.01 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN, ATAGUÍAS, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	17 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	\$1,011,442.60	\$161,830.82	\$ 1,173,273.42	\$586,636.71
2-F (DOS FINIQUITO)	16 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	\$171,256.96	\$27,401.11	\$198,658.07	\$110,306.44
TOTALES : \$				\$ 1,182,699.56	\$189,231.93	\$ 1,371,931.49	\$696,943.15

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE A FAVOR OBRA DE \$21,954.80 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022) CON CARGO A LOS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 2022	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-112-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-107/22 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-107		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVÁREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.

C. LUIS BENJAMÍN THOMAS ABARCA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO