

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                           |          |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-114-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-113/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-113 |          |                       |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ**, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL **C. KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

**DILIGENCIA:** ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL **C. KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COLONIA DIANA LAURA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

|            |                     |            |                  |
|------------|---------------------|------------|------------------|
| LOCALIDAD: | COLONIA DIANA LAURA | MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ |
|------------|---------------------|------------|------------------|

CON FECHA **15 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **15 DE NOVIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                           |                              |                        |                   |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | C. KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA (PERSONA FÍSICA)                                         |                              |                        | TELÉFONO Y FAX:   | 961 185 19 67            |
| DOMICILIO FISCAL:        | EN CALLE 7ª AV PONIENTE. S/N., COLONIA SAN PEDRO, C.P. 30140, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. |                              |                        |                   |                          |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | RAEK910109BG0                                                                             |                              |                        |                   |                          |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FISM-114-2022                                                                     | DE FECHA:                    | 10 DE OCTUBRE DEL 2022 | PLAZO:            | 60 DIAS NATURALES        |
|                          |                                                                                           | FECHA INICIO                 | 17 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA TERMINACION | 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
|                          |                                                                                           | MONTO (CON IVA)              | \$ 1,646,469.69        |                   |                          |
|                          |                                                                                           | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | \$ 823,234.85          | FECHA             | 26 DE OCTUBRE DEL 2022   |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                           |          |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-114-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-113/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-113 |          |                       |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

|             | REAL                    | SEGÚN ANTICIPO |
|-------------|-------------------------|----------------|
| INICIO      | 17 de octubre de 2022   | N/A            |
| TERMINACIÓN | 15 de noviembre de 2022 | N/A            |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

17 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

|                | NÚMERO  | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                                           |
|----------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 2185266 | \$823,234.85 | 10-oct-22 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 2185265 | \$164,646.97 | 10-oct-22 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 2203697 | \$164,646.97 | 15-nov-22 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                           |          |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-114-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-113/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-113 |          |                       |

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

63.76 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO, 3.45 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA O PIEDRA BOLA, 7.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 3" DE DIAMETRO PARA DREN, 123.50 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KGS/CM2, COLOCACION DE 823.14 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 214.05 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS DE CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 417.75 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE PAVIMENTO, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO, COMPACTACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRAULICA, SUB BASE HIDRAULICA, DEMOLICION DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICION INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION  |                         | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE         | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                   | AL                      |                      |                 |               |                 |                |
| UNICA        | 17 de octubre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 15-nov-22            | \$ 1,419,370.42 | \$ 227,099.27 | \$ 1,646,469.69 | \$823,234.85   |
|              |                       |                         |                      |                 |               |                 |                |
|              |                       |                         |                      |                 |               |                 |                |
|              |                       |                         |                      |                 |               |                 |                |
|              |                       |                         |                      |                 |               |                 |                |
| TOTALES : \$ |                       |                         |                      | \$ 1,419,370.42 | \$ 227,099.27 | \$ 1,646,469.69 | \$ 823,234.85  |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Handwritten signature]*

**BARUCH**  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN  
Ing. Kenyl Daniel Ramirez Espinosa  
RFC. RAEK3101098G0 981 185 1967 baruch.ic@hotmail.com



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                           |          |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| FONDO                    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)                                                | ACTA No. | TGZ-SOP-FISM-114-2022 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FISM-113/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-113 |          |                       |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA

**BARUCH**  
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  
Ing. Kenyi Daniel Ramírez Espinosa  
RFC. RAEX101008300 001 106 1067 baruchic@hotmail.com