



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-115-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-116/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. JUAN MANUEL AMILCAR GOMEZ MORENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. DÉLMAR LENÍN MÉNDEZ JUÁREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. DÉLMAR LENÍN MÉNDEZ JUÁREZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

DÉLMAR LENÍN MÉNDEZ JUÁREZ.

TELÉFONO Y FAX:

961 107 58 02

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 5a PONIENTE SUR No 838 COL LAS CANOITAS C.P. 29066, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

MEJD750516649

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-115-2022

DE FECHA:

10 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 893,671.24

MONTO DEL

ANTICIPO (CON IVA)

\$ 446,835.62

FECHA

28 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-115-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-116/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

	NO APLICA	
\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	NO APLICA	N/A
TERMINACIÓN	NO APLICA	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0124483	\$ 446,835.62	10-oct-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, SA DE CV
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0124484	\$ 89,367.12	10-oct-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, SA DE CV
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0140762	\$ 89,367.12	15-dic-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, SA DE CV

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-115-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-116/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

85.71 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KGS/CM2, COLOCACION DE 571.45 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 118.20 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION 15X20X40 CMS DE CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 132.07 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRAULICA, SUB BASE HIDRAULICA, DEMOLICION DE GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, GUARNICIONES INVERTIDA, APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	17 DE OCTUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15-nov-22	\$ 293,675.19	\$ 46,988.03	\$ 340,663.22	\$170,331.61
2 (DOS-FINIQUITO)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15-dic-22	\$ 393,023.93	\$ 62,883.83	\$ 455,907.76	\$276,504.01
TOTALES : \$				\$ 686,699.12	\$ 109,871.86	\$ 796,570.98	\$ 446,835.62

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$97,100.26 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO PESOS 26/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-115-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-116/22 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-116		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JUAN MANUEL AMILCAR GOMEZ MORENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. DÉLMAR LENIN MENDEZ JUÁREZ
PERSONA FÍSICA



DELMAR LENIN MENDEZ JUAREZ
RFC MEJD750516649
TEL 981 107 58 02
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS