

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-116-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-091/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-03-091		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUOTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FABIOLA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUOTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FABIOLA MARTINEZ MORALES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CONSTRUOTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.

TELEFONO Y FAX:

961 141 3001

DOMICILIO FISCAL:

CARRETERA TUXTLA CHICOASEN No. 769-A, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 29020 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CMM100312JZ9

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-116-2022

DE FECHA:

10 DE OCTUBRE DE 2022

PLAZO:

60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

17 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 2,067,748.42

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA)

\$ 1,033,874.21

FECHA

24 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-116-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-091/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-091		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-04631-6	\$1,033,874.21	10-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	4190-04632-1	\$206,774.84	10-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4190-04835-6	\$206,774.84	15-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-116-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-091/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-091		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 389.10 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 582.56 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 347.31 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 497.63 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, EXCAVACIÓN ACARREOS, COMPACTACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 FY=5700 KG/M2, CONSTRUCCION DE GUARNICION INVERTIDA (DENTELLON) CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS. PARA BOCACALLES, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 DE OCTUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,324,878.42	\$ 211,980.55	\$ 1,536,858.97	\$768,429.49
02-F (DOS FINIQUITO)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 452,479.54	\$ 72,396.73	\$ 524,876.27	\$265,444.72
TOTALES : \$				\$ 1,777,357.96	\$ 284,377.28	\$ 2,061,735.24	\$ 1,033,874.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$6,013.18 (SEIS MIL TRECE PESOS 18/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-116-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-091/22 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 Y No DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-091		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V.

C. FABIOLA MARTINEZ MORALES
GERENTE GENERAL



CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS
DE AMERICA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CMM100312JZ9

CRT TUXTLA CHICOASEN 769-A COL. PLAN DE
AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONSTRUCTORA@CONSTRUTODO.COM.MX