

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-120-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-128/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-128		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO ZÚNIGA PENAGOS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO ZÚNIGA PENAGOS EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO, EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS..

LOCALIDAD:

COLONIA: EL CALVARIO

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	14 726 43, 14 726 44, 14 726 45, 961 129 0131
DOMICILIO FISCAL:	LIBRAMIENTO NORTE KM 4800 S/N, COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ACO0207083A9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-120-2022	DE FECHA:	10 DE OCTUBRE DEL 2022
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 6,109,403.88
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 3,054,701.94
		FECHA	18 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-120-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-128/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-128		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	17 de octubre del 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 de diciembre del 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 de octubre del 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2184892	\$3,054,701.94	10-oct-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2184888	\$610,940.39	10-oct-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	3471-32538-2	\$610,940.39	15-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-120-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-128/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-128		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

4220.92 M2 DE LEVANTAR PISO EXISTENTE DE ADOCRETO O ADOQUIN, INCLUYE: ACAMELLONADO DEL ADOQUIN O ADOCRETO, BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, 3046.00 M2 DE COMPACTACION CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, 1723.53 M2 DE RENIVELACION DE PISO EXISTENTE DE ADOCRETO O ADOQUIN, ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA DE RIO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION DE 10 CMS DE ESPESOR Y SUMINISTRAR, TENDER Y COMPACTAR ARENA DE RIO, COMPACTACION DE TERRENO, LIMPIEZA DEL ADOQUIN O ADOCRETO EXISTENTE CON AGUA A PRESIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA PARA ADOQUIN TRAFICO PESADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,110.20 M2 CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F C=250 KG/CM2, SUMINISTRO DE 70.63 M3 CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 REVENIMIENTO 10, T.M.A. 20 MM; TIRO DIRECTO, CON RESISTENCIA A 24 HORAS, COLOCACION DE 470.88 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, 396.00 M DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO; INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	17 DE OCTUBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,912,324.90	\$ 465,971.98	\$ 3,378,296.88	\$1,689,148.44
2-F (DOS FINIQUITO)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,134,294.21	\$ 341,487.07	\$ 2,475,781.28	\$1,365,553.50
TOTALES : \$				\$ 5,046,619.11	\$ 807,459.05	\$ 5,854,078.16	\$ 3,054,701.94

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 255,325.72 (DOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 72/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-120-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-128/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-01-03-128		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ALZ Construcciones S.A. de C.V.
Triturados, Mezclas Asfálticas y Concretos
R.F.C. ACC-020708-3A9
C. JORGE ALBERTO ZÚNIGA PENAGOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29020
TAPASADO LEGAL