

DIGITALIZADO

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2021-2024AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-122-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-125/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-125.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" : INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5A. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9616004326

DOMICILIO FISCAL:

2A ORIENTE SUR NO. 888, COLONIA COPOYA, C.P. 29100, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ICC131214S10

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-122-2022

DE FECHA:

21 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

52 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

25 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA TERMINACIÓN

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$645,687.81

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$322,843.91

FECHA

18 de noviembre del 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-122-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-125/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-125.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	25 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE OCTUBRE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-03976-4	\$322,843.91	21 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	5381-03975-5	\$64,568.78	21 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	5381-04019-5	\$64,568.78	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-122-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-125/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-125.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 218.25 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACION DE 136.80 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25, 04 POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, 27 REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	25 DE OCTUBRE DEL 2022	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$468,792.89	\$75,006.86	\$543,799.75	\$271,899.88
2-F (DOS FINIQUITO)	24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$87,834.53	\$14,053.52	\$101,888.05	\$50,944.03
TOTALES : \$				\$556,627.42	\$89,060.38	\$645,687.80	\$ 322,843.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-122-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-125/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-125.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.


C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ
ADMINISTRADOR ÚNICO


INNOVATEC
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.

R.F.C.: ICC131214510
1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA
TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100