



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-124-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-129/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-129		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. DANIELA PON SANTOS ROSALES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONSTRATISTA PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DANIELA PON SANTOS ROSALES EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTRO DE S.A DE C.V		TELÉFONO Y FAX:	961 368 17 80
DOMICILIO FISCAL:	1A PONIENTE No. 86 COLONIA GUADALUPE CP. 30400, EN LA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PGC050518FB2			
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-124-2022	DE FECHA:	21 DE OCTUBRE DEL 2022	PLAZO: 52 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	25 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 627,526.30	
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 313,763.15	FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-124-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-129/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-129		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO DÍAS NATURALES	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
------------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	25 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 25 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-22990-6	\$313,763.15	21-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	8161-22991-1	\$62,752.63	21-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	8161-23820-1	\$62,752.63	08-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-124-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-129/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-11-05-03-129		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 117.20 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 26 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y DE 0.8 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	25 de octubre de 2022	23 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	\$ 482,952.02	\$ 77,272.32	\$ 560,224.34	\$280,112.17
2-F (DOS FINIQUITO)	24 de noviembre de 2022	8 de diciembre de 2022	8 de diciembre de 2022	\$ 48,017.42	\$ 7,682.79	\$ 55,700.21	\$33,650.98
TOTALES : \$				\$ 530,969.44	\$ 84,955.11	\$ 615,924.55	\$ 313,763.15

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATANTE DE \$11,601.75 (ONCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 75/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-124-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-129/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-129		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS S.A DE C.V

C. DANIELA PON SANTOS ROSALES
ADMINISTRADOR ÚNICO



C.F. POC-00018-172
NIENTE No. 00
TUXTLA, CHIAPAS.