



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-125-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-130/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-179/22 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. DANIELA PON SANTOS ROSALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE". A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. DANIELA PON SANTOS ROSALES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓON DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCritos.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	961 368 17 80	
DOMICILIO FISCAL:	1A PONIENTE No. 86 COLONIA GUADALUPE CP. 30400, EN LA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PGC050518FB2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-125-2022	DE FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2022	PLAZO:	45 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	25 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	08 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$312,894.13		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$156,447.07	FECHA	25 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-125-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-130/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-179/22 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		

AMPLIACIONES:

MONTO:

\$206,915.24

No. DE CONVENIO

TGZ-SOP-FISM-125-2022-01

INCREMENTO (CON IVA)

\$206,915.24

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$519,809.37

FECHA:

22 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO:

N/A

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTICIPO
INICIO	25 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-22992-0	\$156,447.07	21 DE OCTUBRE DE 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	8161-22993-3	\$31,289.41	21 DE OCTUBRE DE 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	8161-22993-3	\$20,691.52	22 DE DICIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	8161-23821-6	\$51,980.94	22 DE DICIEMBRE DE 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-125-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-130/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-179/22 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 195.10 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y 26 TOMAS DOMICILIARIAS DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. JUNTA GIBALT, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 100.79 ML DE TUBERÍA DE P.V.C., HIDRÁULICO METRICO C-10, CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	25 DE OCTUBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$254,144.59	\$40,663.13	\$294,807.72	\$147,403.66
2-F (DOS FINIQUITO)	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$184,035.53	\$29,445.68	\$213,481.21	\$9,043.21
TOTALES : \$				\$438,180.12	\$70,108.81	\$508,288.93	\$156,447.07

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 11,520.44 (ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-125-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FISM-130/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-179/22 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-130.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES


ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A DE C.V.


C. DANIELA PON SANTOS ROSALES
ADMINISTRADOR ÚNICO


R.F.C. PGC-050519-123
INDEPENDIENTE No. 88 Esq. 56
TUXTLA, CHIAPAS, MÉXICO