



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA : UR. URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 09. CALLES.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-128-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-153/22 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-01-03-153.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚNIGA, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA", ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚNIGA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚNIGA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES

EN AVENIDA EL CÓNDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GÁVILAN, COLONIA LOS PÁJAROS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIERREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚNIGA TELÉFONO Y FAX: 9611472643

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO NORTE KM. 4800 S/N, COLONIA PLAN DE AYALA SUR, C.P. 29020, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: LAZA590802T89

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-128-2022 DE FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2022 PLAZO: 62 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA): \$3,829,236.16

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$1,964,618.09 FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA : UR. URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 09. CALLES.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-128-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-153/22 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-01-03-153.		

AMPLIACIONES: N/A

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO

N/A

INCREMENTO (CON IVA)

N/A

MONTO TOTAL (CON IVA)

N/A

FECHA:

N/A

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	25 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON

IVA)

N/A

FECHA

N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-322219-0	\$1,964,618.09	21-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	3471-322220-4	\$392,923.62	21-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	3471-32413-6	\$392,923.62	23-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA : UR. URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 09. CALLES.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-128-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-153/22 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-01-03-153.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
312.57 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/M2, COLOCACIÓN DE 2083.83 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR, 0.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON UN ESPESOR DE 15 CMS, 0.00 M3 DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, 413.30 M DE CONCRETO F/C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 717.58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F/C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTO Y DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, DEMOLICIÓN DE PISO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, SUB BASE HIDRÁULICA, BASE HIDRÁULICA, RELLENO DE EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, RIEGO DE SELLO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYAS, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, ACARREOS, ATAGUÍAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPAS Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	25 DE OCTUBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3,345,061.13	\$ 535,209.78	\$ 3,880,270.91	\$ 1,964,618.09
TOTALES :				\$ 3,345,061.13	\$ 535,209.78	\$ 3,880,270.91	\$ 1,964,618.09

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$48,965.27 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

[Firmas manuscritas]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022); PROGRAMA : UR. URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 09. CALLES.	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-128-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-153/22 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-01-03-153.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. VICTOR LUGO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE
PAVIMENTOS

ING. ERIC JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚNGA
PERSONA FÍSICA