

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-134-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-151/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-151		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES (O EDIFICACION) Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA. C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ; REPRESENTADA POR EL C.HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, REPRESENTADA POR EL C.HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA LA INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA LA INDUSTRIAL	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	-----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ		TELÉFONO Y FAX:	961 5793496	
DOMICILIO FISCAL:	Calle 3ra. poniente sur No. 1316-A, colonia San Francisco, 29066, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OADH6611175G4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-134-2022	DE FECHA:	21 DE OCTUBRE DEL 2022	PLAZO:	52 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	25 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 459,676.70		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 229,838.35	FECHA	02 DE DICIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-134-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-151/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-151		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	25 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

25 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-0664-0	\$229,838.35	21-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	4190-04665-5	\$45,967.67	21-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	4190-04840-0	\$45,967.67	15-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-134-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-151/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-151		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 262.70 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACIÓN DE 23.00 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, 3.00 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 5.00 PIEZAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, COLOCACIÓN DE 3.00 PIEZAS DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 PIEZAS DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.).

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	25 de octubre de 2022	23 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	\$ 232,155.30	\$ 37,144.85	\$ 269,300.15	\$134,650.08
02-F (DOS FINIQUITO)	24 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	\$ 116,940.18	\$ 18,710.43	\$ 135,650.61	\$95,188.27
TOTALES : \$				\$ 349,095.48	\$ 55,855.28	\$ 404,950.76	\$229,838.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$54,725.94.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 94/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-134-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-151/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-151		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ
PERSONA FISICA

Héctor Romeo Ocampo Díaz
Ingeniero Civil
R.F.C.. OADH-661117-5G4
TEL: 961 639 60 18
3ra. Poniente Sur No 1316 A
C.P. 29066 Col. San Francisco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.