

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-139-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-127/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-127		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA :

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTACIÓN, EN LA CALLE 5a. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2a. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COPOYA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--------	------------	---------------------------

CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V.			TELEFONO Y FAX:	9611724763; 961 6004326
DOMICILIO FISCAL:	2A SUR ORIENTE NO. 888 COL COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICC131214 S10				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-139-2022	DE FECHA:	27 DE OCTUBRE DEL 2022	PLAZO:	46 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	15 DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,118,626.87		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,059,313.44		
			FECHA	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-139-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-127/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-127		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
		31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	5381-03978-4	\$1,059,313.44	27 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	5381-03977-7	\$211,862.69	27 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	5381-04015-9	\$211,862.69	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIÓNES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-139-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-127/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-127		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

194.30 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 A 7 DIAS, 1,295.38 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 319.42 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 449.96 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, ACARREOS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	31 DE OCTUBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 1,826,402.47	\$ 292,224.40	\$ 2,118,626.87	\$1,059,313.44
TOTALES : \$				\$ 1,826,402.47	\$ 292,224.40	\$ 2,118,626.87	\$ 1,059,313.44

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-139-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-127/22 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-127		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ
ADMINISTRADOR UNICO

INNOVATEC
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.

R.F.C.: ICC131214S10
1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA
Tuxtla, GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100