



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-140-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-131/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-131		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y **POR EL "CONTRATISTA" PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. DANIELA PON SANTOS ROSALES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. DANIELA PON SANTOS ROSALES** EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA: PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 368 1780

DOMICILIO FISCAL:

1a. PONIENTE No. 86, COLONIA GUADALUPE, C.P. 30400 CINTALAPA, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

PGC050518FB2

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-140-2022**

DE FECHA:

27 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

46 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

31 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 1,405,615.58

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 702,807.79

FECHA

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-140-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-131/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-131		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 de octubre del 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 de diciembre del 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 de octubre del 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	8161-22995-1	\$702,807.79	27-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	8161-22997-5	\$140,561.56	27-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	8161-23819-5	\$140,561.56	15-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-140-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-131/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-131		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 597.57 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 242.21 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 280.52 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 278.15 M2 DE PISO DE CONCRETO F c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, 186.60 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 DE OCTUBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 945,098.03	\$ 151,215.68	\$ 1,096,313.71	\$548,156.86
2-F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 241,782.51	\$ 38,685.20	\$ 280,467.71	\$154,650.93
TOTALES : \$				\$ 1,186,880.54	\$ 189,900.88	\$ 1,376,781.42	\$ 702,807.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 28,834.16 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-140-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-131/22 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-131		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

POR "LA CONTRATISTA"

PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. DANIELA PON SANTOS ROSALES
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ÁLVAREZ RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

