

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-141-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-134/22 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-134		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LEDIN MÉNDEZ NUCAMENDI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 5a. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2a. NORTE ORIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA COPOYA

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:		CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:		9612491421					
DOMICILIO FISCAL:		AV. YURIDIA ENTRE SAN ROQUE Y TEPOZTLÁN 145-1, COLONIA SAN ROQUE DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.									
No. DE REGISTRO DEL RFC:		CME021121HL1									
CONTRATO No.:		TGZ-SOP-FISM-141-2022		DE FECHA:		27 DE OCTUBRE DE 2022		PLAZO:		46 DIAS NATURALES	
				FECHA INICIO		31 DE OCTUBRE DE 2022		FECHA TERMINACION		15 DE DICIEMBRE DE 2022	
				MONTO (CON IVA)		\$2,139,458.12					
				MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)		\$1,069,729.06		FECHA		15 DE NOVIEMBRE DE 2022	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-141-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-134/22 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-134		

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

- MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS
NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

31 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A52755	\$1,069,729.06	27 DE OCTUBRE DE 2022	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A52759	\$213,945.81	27 DE OCTUBRE DE 2022	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A06509	\$213,945.81	15 DE DICIEMBRE DE 2022	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-141-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-134/22 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-134		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
1,297.50 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 171.807705 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 393.60 M DE CONCRETO DE GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 259.67 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN SECCION TRAPEZOIDAL ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, SUB BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 DE OCTUBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$297,237.36	\$47,557.98	\$344,795.34	\$172,397.67
2-F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$1,547,123.09	\$247,539.69	\$1,794,662.78	\$897,331.39
TOTALES :				\$1,844,360.45	\$295,097.67	\$2,139,458.12	\$1,069,729.06

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-141-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-134/22 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-134		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V.

C. LEDIN MENDEZ NUCAMENDI
ADMINISTRADOR ÚNICO

