



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-142-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-137/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-137.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611132383
DOMICILIO FISCAL:	AV. LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-142-2022	DE FECHA:	27 DE OCTUBRE DEL 2022
		PLAZO:	46 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$811,461.49
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 405,730.75
		FECHA	25 DE OCTUBRE DE 2022.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-142-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-137/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-137.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2188330	\$405,730.75	27 DE OCTUBRE DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2188332	\$81,146.15	27 DE OCTUBRE DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2199934	\$81,146.15	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-142-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-137/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-137.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 168.12 M² DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 385.00 M² DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM² DE ESPESOR 154.00 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE 183.30 M² DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 DE OCTUBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$584,807.19	\$93,569.15	\$678,376.34	\$339,188.17
2 F(DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	15 DICIEMBRE DEL 2022	15 DICIEMBRE DEL 2022	\$114,728.58	\$18,356.57	\$133,085.15	\$66,542.58
TOTALES : \$				\$699,535.77	\$111,925.72	\$811,461.49	\$405,730.75

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-142-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-137/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-JR-09-03-03-137.		

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO

Saldana
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

COL. LA ILUSION

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

NOTES ON THE CONTRIBUTORS