



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-143-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-152/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-152		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS C. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA. C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONTRATISTA C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COLONIA LA INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	COLONIA LA INDUSTRIAL	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	-----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ		TELÉFONO Y FAX:	961 5793496	
DOMICILIO FISCAL:	Calle 3ra. poniente sur No. 1316-A, colonia San Francisco, C.P. 29066, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OADH6611175G4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-143-2022	DE FECHA:	27 DE OCTUBRE DEL 2022	PLAZO:	46 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,530,098.40		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,265,049.20	FECHA	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-143-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-152/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-152		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

-

1739715.63

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-04671-6	\$1,265,049.20	27-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	4190-04672-5	\$253,009.84	27-oct-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	4190-04849-9	\$253,009.84	15-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-143-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-152/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-152		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

153.32 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, COLOCACIÓN DE 1,022.16 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 243.00 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 303.16 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS., 69.03 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, 22.00 ML. GUARNICION INVERTIDA (DENTELLON) CON SECCION DE 15x20x40 CM. PARA BOCACALLES, 233.38 ML. DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	\$ 1,913,393.86	\$ 306,143.02	\$ 2,219,536.88	\$1,109,768.44
2-F (DOS FINIQUITO)	30 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	\$ 267,725.45	\$ 42,836.07	\$ 310,561.52	\$155,280.76
TOTALES : \$				\$ 2,181,119.31	\$ 348,979.09	\$ 2,530,098.40	\$ 1,265,049.20

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-143-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-152/22 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-152		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. HÉCTOR ROMÁN OCAMPO DÍAZ

Héctor Román Ocampo Díaz
Ingeniero Civil
R.F.C.. 0404-661117-5G4
TEL: 961 639 60 18
3ra. Poniente Sur No 1316 A
C.P. 29066 Col. San Francisco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas