



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-144-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-156/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-156		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ; REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ANTONIO MANCERA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. CARLOS ANTONIO MANCERA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, UBICADA EN EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA PLAN DE AYALA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

TELÉFONO Y FAX:

9612154659

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 791, INT. 3D, COLONIA CENTRO, C.P 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

TAC0703123A1

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-144-2022

DE FECHA:

27 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

46 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 2,935,969.49

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA)

\$ 1,467,984.75

FECHA

18 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-144-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-156/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-156		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

II.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2188954	\$1,467,984.75	27-oct-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2188956	\$293,596.95	27-oct-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2204026	\$293,596.95	15-dic-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-144-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-156/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-156		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

240.46 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, COLOCACIÓN DE 1,603.13 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 360.40 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 439.63 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y DE BASE HIDRÁULICA, DEMOLICION DE GUARNICIONES, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	31 DE OCTUBRE 2022	29 DE NOVIEMBRE 2022	29 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 2,333,675.78	\$ 373,388.12	\$ 2,707,063.90	\$1,353,531.95
02-F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE 2022	15 DE DICIEMBRE 2022	15 DE DICIEMBRE 2022	\$ 197,332.40	\$ 31,573.18	\$ 228,905.58	\$114,452.80
TOTALES : \$				\$ 2,531,008.18	\$ 404,961.30	\$ 2,935,969.48	\$ 1,467,984.75

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-144-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-156/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-156		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA COMPAÑÍA DE
TRASGO ARQUITECTURA Y DISEÑO DE C.V

