

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-145-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-159/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-159		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I. NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ", UBICADA: EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN, COLONIA NUEVA JERUSALÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COLONIA NUEVA JERUSALÉN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. OSVALDO BETANZOS CORZO

TELÉFONO Y FAX:

961 25 49 630

DOMICILIO FISCAL:

CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29067 , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-145-2022

DE FECHA:

27 DE OCTUBRE DE 2022

PLAZO:

46 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

31 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$1,434,018.41

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)

\$ 717,009.21

FECHA

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

[Firma]

[Firma]

[Firma]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-145-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-159/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-159		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIP	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-23036-0	\$717,009.21	27-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	8161-23037-3	\$143,401.84	27-oct-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	8161-23776-1	\$143,401.84	15-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-145-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-159/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-159		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 606.42 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 238.70 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 271.92 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 357.01 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRAULICA DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, GUARNICION INVERTIDA APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 DE OCTUBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,073,971.57	\$ 171,835.45	\$ 1,245,807.02	\$622,903.51
2 F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 162,251.20	\$ 25,960.19	\$ 188,211.39	\$94,105.70
TOTALES : \$				\$ 1,236,222.77	\$ 197,795.64	\$ 1,434,018.41	\$717,009.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA DE: (NO HUBO)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-145-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-159/22 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-159		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA

OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DX4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERRÁN C.P. 2905.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaldc@212@outlook.co