

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-146-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-163/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-163		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA CONTRATISTA EL C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COLONIA NUEVA JERUSALÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA "NUEVA JERUSALÉN".

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA

TELÉFONO Y FAX:

961-11-5-40-08

DOMICILIO FISCAL:

BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO No. 2744, COLONIA EL RETIRO, CP. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

MAAO6705139Q8

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-146-2022

DE FECHA:

27 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

46 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

31 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA

TERMINACIÓN

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 795,734.03

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 397,867.02

FECHA

22 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-146-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-163/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-163		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 de octubre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A52560	\$397,867.02	27-oct-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	22A52562	\$79,573.40	27-oct-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A07273	\$56,689.04	15-dic-22	DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-146-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-163/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-163		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 113.80 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS EXISTENTES, REHABILITACIÓN DE 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 21 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CONCRETO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	29-nov-22	\$ 409,904.44	\$ 65,584.71	\$ 475,489.15	\$397,867.02
2-F (DOS FINIQUITO)	30 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2002	15 de diciembre de 2022	\$ 78,794.21	\$ 12,607.07	\$ 91,401.28	\$0.00
TOTALES : \$				\$ 488,698.65	\$ 78,191.78	\$ 566,890.43	\$ 397,867.02

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$228,843.60 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-146-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-163/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-11-05-03-163		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
PERSONA FÍSICA


ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
D.O.B. 20/01/1978, LUGAR DE NAC. 2734
Col. El Pinar C.P. 23010
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
RFC: ELO-60-018-57
Correo: zoc3022@hotmail.com
Tel: 961-60-2-03-06