



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-151-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-145/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-145		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. SOFÍA NEREYDA ZÚNIGA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. SOFÍA NEREYDA ZÚNIGA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA 6ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COPOYA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 119 8443
DOMICILIO FISCAL:	CALLE TORREÓN NO.1141, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 29020		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCZ050119LY1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-151-2022	DE FECHA:	27 DE OCTUBRE DEL 2022
		PLAZO:	46 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$1,235,038.38
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 617,519.19
		FECHA	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-151-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-145/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-145		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO		MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2189193	\$617,519.19	27 DE OCTUBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2189194	\$123,503.84	27 DE OCTUBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2201252	\$123,503.84	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-151-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-145/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-145		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 540.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 270.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO C-10 Y REHABILITACIÓN DE 48 PIEZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.",

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	31 DE OCTUBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 979,595.88	\$ 156,735.34	\$ 1,136,331.22	\$568,165.61
02-F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2002	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 85,092.38	\$ 13,614.78	\$ 98,707.16	\$49,353.58
TOTALES : \$				\$ 1,064,688.26	\$ 170,350.12	\$ 1,235,038.38	\$617,519.19

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-151-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-145/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-145		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZALEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.

C. SOFIA NEREYDA ZUÑIGA PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI S.A. DE C.V.
R.F.C. GCZ050119LY1
CALLE TORREON 1141 COL. PLAN DE AYALA
C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
OFICINA: (961) 140-31-30 TEL.: (961) 140-30-31
E-mail:gzudi@hotmail.com