


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-152-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-141/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-141.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6a. SUR Y AVENIDA 5a. SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9613763023
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD 2 MANZANA 8 LOTE 110 S/N, COL. SAN PEDRO, C.P. 29049 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GGA190628SH3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-152-2022	DE FECHA:	27 DE OCTUBRE DEL 2022
		PLAZO:	46 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$540,108.05
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$270,054.03
		FECHA	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-152-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-141/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-141.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - NO APLICA MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-32227-5	\$270,054.03	27 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.
CUMPLIMIENTO	3471-32228-4	\$54,010.81	27 DE OCTUBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.
VICIOS OCULTOS	3471-32500-5	\$54,010.81	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-152-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-141/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-141.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 115.90 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 13 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 172.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 225.79 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 56.45 M3 DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE 2 M PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PZAS DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. DE 165 KG, 14.97 M3 DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 216.19 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, 378.86 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO, 6,818.86336 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO KM 2 AL KM 20 PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	31 DE OCTUBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$339,152.22	\$54,264.36	\$393,416.58	\$196,708.29
2-F (DOS FINIQUITO)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$126,458.16	\$20,233.31	\$146,691.47	\$73,345.74
TOTALES : \$				\$465,610.38	\$ 74,497.67	\$ 540,108.05	\$ 270,054.03

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE DE \$ 0.00 (PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-152-2022.
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-141/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-141.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO GACAL, S.A. DE C.V.

C. DENNIS RODOLFO CALVO FLORES
ADMINISTRADOR ÚNICO

