



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTUANDO	TEZ-SOP-FISM-154-2022
CONVENIO DE APROBACIÓN	SP/DIP/FISM-140/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-101-UR-09-03-03-140		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 8ª. SUR PONIENTE, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:

COPOYA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 22 4 68 05

CONVENIO FISCAL:

CALLE BRASIL No. 345, COL. EL RETIRO, 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

DIFB013135

No. DE CONTRATO: TEZ-SOP-FISM-154-2022

DE FECHA:

27 DE OCTUBRE DEL 2022

PLAZO:

45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

30 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 874,389.833

MONTO DEL ANTEPRO

(CON IVA)

\$ 487,194.922

FECHA

17 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-154-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN N°	SP/DIPM/FISM-140/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101.-UR-09-03-03-140		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ -

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$ -

FECHA:

-

PLAZO:

-

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

-

FECHA

-

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

31 DE OCTUBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	22A51795	\$437,194.92	27-oct-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
CUMPLIMIENTO	22A51801	\$37,438.98	27-oct-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
VICIOS OCULTOS	23A06811	\$37,438.98	15-dic-22	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

-



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-154-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN N°:	SP/DIPM/FISM-140/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101.-UR-09-03-03-140		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 163.14 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 420.18 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE ESPESOR, 166.74 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 162.66 M2 DE PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	31 de Octubre de 2022	29 de Noviembre de 2022	29 de Noviembre de 2022	\$ 647,240.65	\$ 103,558.50	\$ 750,799.15	\$375,399.58
02-FIN (DOS FINIQUITO)	30 de Noviembre de 2022	15 de Diciembre de 2022	15 de Diciembre de 2022	\$ 106,543.69	\$ 17,046.99	\$ 123,590.68	\$61,795.34
TOTALES : \$				\$ 753,784.34	\$ 120,605.49	\$ 874,389.83	\$ 437,194.92

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

EN RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-154-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN N°.	SP/DIPM/FISM-140/22 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1.-101.-UR-09-03-03-140		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V.


C. FRANCISCO GUTIÉRREZ GRAJALES
ADMINISTRADOR ÚNICO


Desarrolladora de Infraestructura
FYT S.A. de C.V.
R.F.C. DIF151013JX3.
Reg. IMSS A6848295106
Av. Brasil 345 Col. El Retiro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29040