



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-156-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-146/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-146		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. SOFÍA NEREYDA ZÚNIGA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. SOFÍA NEREYDA ZÚNIGA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA 6ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA: COPOYA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 119 8443
DOMICILIO FISCAL:	CALLE TORREÓN NO.1141, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCZ050119LY1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-156-2022	DE FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	32 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$2,860,296.65
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,430,148.33
		FECHA	05 DE DICIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-156-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-146/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-146		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-------------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2190634	\$1,430,148.33	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2190635	\$286,029.67	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2203283	\$286,029.67	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-156-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-146/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-146		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 470.48 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,403.29 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: 1,868.60 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN, 469.88 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" PARA CAJA Y 333.78 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO ; 1,049.28 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA 1ER KM; 19,936.32 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES; 1,864.73 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 431.18 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 495.30 M DE APLICACIÓN DE PINTURA, 495.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 496.78546 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, 9 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,486,168.07	\$237,786.89	\$1,723,954.96	\$861,977.48
2-F (DOS FINQUITO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$979,604.90	\$156,736.78	\$1,136,341.68	\$568,170.85
TOTALES : \$				\$ 2,465,772.97	\$ 394,523.67	\$ 2,860,296.64	\$1,430,148.33

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-156-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN NO.	SP/DIPM/FISM/-146/22 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-146		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V.

C. SOFÍA NEREYDA ZÚÑIGA PÉREZ
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI S.A. DE C.V.
R.F.C. GCZ050119LY1
CALLE TORREON 1141 COL. PLAN DE AYALA
C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
OFICINA: (961) 140-31-30 TEL.: (961) 140-30-31
E-mail:gzudl@hotmail.com