



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-157-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-162/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-162		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ Y ARQ. ANA KARINA GODOY ZENTENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DAVID HERNANDEZ ZORRILLA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DAVID HERNANDEZ ZORRILLA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COLONIA NUEVO AMANECER, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA NUEVO AMANECER

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9616144306 Ó 9611027139

DOMICILIO FISCAL:

PALMAR DOS No. 206 COL. ARROYO GRANDE C.P. 29094 EN LA CIUDAD DE TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

HCC031002MF6

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-157-2022

DE FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

32 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 2,405,560.97

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA)

\$ 1,202,780.49

FECHA

28 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-157-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-162/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-162		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DIEMBREE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DIEMBREE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2191382	\$1,202,780.49	10-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2191380	\$240,556.10	10-nov-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2203231	\$240,556.10	15-dic-22	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-157-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-162/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-162		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

506.11 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CM DE ESPESOR. 955.48 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. 382.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL. 417.63 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C= KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE GUARNICIONES, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACION, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, COMPACTACION, BASE HIDRAULICA. SUB BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION, APLICACION DE PINTURA DE SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	14 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1,224,262.05	\$ 195,881.93	\$ 1,420,143.98	\$710,071.99
02-F (DOS FINIQUITO)	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 559,454.26	\$ 89,512.68	\$ 648,966.94	\$492,708.50
TOTALES : \$				\$ 1,783,716.31	\$ 285,394.61	\$ 2,069,110.92	\$1,202,780.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$336,450.05 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-157-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-162/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-162		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA CONTRATISTA"
HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ. ANA KARINA GODOY ZENTENO
SUPERVISOR DE OBRA

C. DAVID HERNÁNDEZ ZORRILLA
ADMINISTRADOR UNICO

**HERZO CONSTRUCCIONES
CONSULTORIA SA DE CV**
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERA
R.F.C. MCC-031002-MF6
HMS: A68-37298-10-3 CMIC 102929
PALMAR DOS NUMERO DOS NUMERO 206
COL. ARROYO GRANDE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL. VIGILANCIA: 041-61-4-43-06