

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-158-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-165/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-165		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL **C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA CONTRATISTA EL **C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA**, EN SU CARACTER DE **PERSONA FÍSICA** EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COLONIA NUEVA JERUSALÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA NUEVA JERUSALEN

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DEL 2022**, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **15 DE DICIEMBRE DEL 2022** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA

TELÉFONO Y FAX:

961 11 5 40 08

DOMICILIO FISCAL:

BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO No. 2744, COLONIA EL RETIRO CP. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

MAAO6705139Q8

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FISM-158-2022**

DE FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO:

32 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 1,714,712.66

MONTO DEL ANTICIPO

(CON IVA)

\$ 857,356.33

FECHA

28 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-158-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-165/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-165		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	14 de noviembre de 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 de noviembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	22A548.37	\$857,356.33	10-nov-22	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	22A54843	\$171,471.27	10-nov-22	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	23A07282	\$146,030.50	15-dic-22	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-158-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-165/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-165		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 717.25 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 287.42 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 292.30 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 337.01 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGUIAS, BOMBEO DE ACHIQUE, COMPACTACIÓN. BASE HIDRÁULICA DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, GUARNICIONES INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	14 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2022	\$ 864,046.96	\$ 138,247.51	\$ 1,002,294.47	\$501,147.24
2-F (DOS FINIQUITO)	1 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	\$ 394,836.64	\$ 63,173.86	\$ 458,010.50	\$356,209.09
TOTALES : \$				\$ 1,258,883.60	\$ 201,421.37	\$ 1,460,304.97	\$ 857,356.33

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 254,407.69 (DOSIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-158-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-165/22 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-09-03-03-165		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
PERSONA FÍSICA

ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRIA
Blvd. Angel Albino Corzo No. 2744
Col. El Retiro C.P. 29040
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
RFC: BBAO-670513-990
Correo: oae3022@hotmail.com
Tel: 961-60-2-03-06