

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-160-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-167/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-167.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. UBICADA: EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;

LOCALIDAD:	COLONIA LOMAS DEL ORIENTE	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---------------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 1724763
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 2A ORIENTE SUR NO. 888 COL. COPOYA, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ICC131214S10		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-160-2022	DE FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
		PLAZO:	32 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 959,677.76
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 479,838.88
		FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-160-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-167/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-167.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-03985-8	\$479,838.88	10-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	5381-03984-7	\$95,967.78	10-nov-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	5381-04017-9	\$95,967.78	13-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-160-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-167/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-167.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 152.00 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25. 3.00 POZOS DE VISITA DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD. REHABILITACION DE 2.00 POZO DE VISITA EXISTENTE, REHABILITACION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 20 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION. ATAGUIAS, BOMBEO DE ACHIQUE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO. ACARREOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALON PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	14 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	\$ 827,308.41	\$ 132,369.35	\$ 959,677.76	\$479,838.88
TOTALES : \$				\$ 827,308.41	\$ 132,369.35	\$ 959,677.76	\$479,838.88

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-160-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-167/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-167.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ-MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

INNOVATEC
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.

C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ
ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.: ICC131214S10
16 ORIENTE SUR 873 COPOYA
TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100