



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-161-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-168/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-168.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. UBICADA EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA.

LOCALIDAD:

COLONIA LOMAS DEL ORIENTE

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 1724763

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 2a ORIENTE SUR No. 888 COL. COPOYA, C.P. 29100, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ICC131214S10

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-161-2022

DE FECHA:

10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

32 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA

TERMINACION

15 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 751,192.03

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 375,596.02

FECHA

25 DE NOVIEMBRE DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-161-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-168/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-168.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (CON IVA) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	5381-03987-2	\$375,596.02	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	5381-03986-3	\$75,119.20	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	5381-04018-0	\$75,119.20	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-161-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-168/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-168.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE 150.70 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25, 2 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS DIAM. DE 165 KG, REHABILITACION DE 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 21 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ATAGÜIAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALON PARA POZO DE VISITA.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 647,579.34	\$ 103,612.69	\$ 751,192.03	\$375,596.02
TOTALES : \$				\$ 647,579.34	\$ 103,612.69	\$ 751,192.03	\$ 375,596.02

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-161-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-168/22 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-168.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

C. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

INNOVATEC
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
R.F.C.: ICC131214S10
1a. ORIENTE SUR 873 COPOYA
TUXTLA GTZ, CHIAPAS. C.P. 29100