

SUSTITUIR

DIGITALIZADO

**TUXTLA
GUTIÉRREZ**
Ayuntamiento | 2021-2024**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-163-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-170/22 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-170		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA, COLONIA PATRIA NUEVA, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA PATRIA NUEVA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	----------------------	------------	------------------

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO	TELÉFONO Y FAX:	961 215 0276		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE CENTRAL SUR No. 1106, COL. POTRERO MIRADOR C.P. 29087, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	V1EN630208U44				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-163-2022	DE FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	PLAZO:	32 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	FECHA TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,068,665.88		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 534,332.94	FECHA	24 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-163-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-170/22 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-170		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 9 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 14 de noviembre de 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2731529			\$534,332.94	10-nov-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2731520			\$106,866.59	10-nov-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2763654			\$106,866.59	13-dic-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) -





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-163-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-170/22 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-170		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 222.73 M DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 294.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 49 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, SUMINISTRO Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	13 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 921,163.13	\$ 147,386.10	\$ 1,068,549.23	\$ 534,332.94
TOTALES : \$				\$ 921,163.13	\$ 147,386.10	\$ 1,068,549.23	\$ 534,332.94

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 116.65 (CIENTO DIECISEIS PESOS 65/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-163-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-170/22 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-170		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO
PERSONA FÍSICA A.R.Q. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO

CONSTRUCCION DE

R.F.C. VILLALOBOS ENCISO

2.