

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-167-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-172/22 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-172		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE LA AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COLONIA INSURGENTES.

LOCALIDAD:

COLONIA INSURGENTES

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 155 95 46
DOMICILIO FISCAL:	AV. 17A SUR ORIENTE No.457 COLONIA SAN FRANCISCO, C.P.29000, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CCS1201201201T4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-167-2022	DE FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		PLAZO:	25 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2022
		FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,223 118.69
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 611.559.35
		FECHA	25 DE NOVIEMBRE DEL 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-167-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-172/22 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-172		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-20846-1	\$611,559.35	10-nov-22	Aseguradora Aserta. S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta.
CUMPLIMIENTO	1325-20847-6	\$122,311.87	10-nov-22	Aseguradora Aserta. S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta.
VICIOS OCULTOS	1325-21373-7	\$122,311.87	15-dic-22	Aseguradora Aserta. S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-167-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-172/22 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-172		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

79.04 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, 526.91 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 88.00 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 225.77 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 281.33 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 80.58 M3 BASE HIDRÁULICA, 60.64 M3 SUB BASE HIDRÁULICA, 30.95 ML GUARNICIÓN INVERTIDA, 213.8468 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO, 48.52 M3 DE MURO DE PIEDRA, 6.48 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y 24.00 M DE FORJADO DE ESCALONES.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	21 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2022	30-nov-22	\$ 922,172.06	\$ 147,547.53	\$ 1,069,719.59	\$534,859.80
02-F (DOS FINIQUITO)	01 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15-dic-22	\$ 132,240.60	\$ 21,158.50	\$ 153,399.10	\$76,699.55
TOTALES : \$				\$ 1,054,412.66	\$ 168,706.03	\$ 1,223,118.69	\$611,559.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-167-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-172/22 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-172		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚNIGA
ADMINISTRADOR UNICO

TEL. (961) 21 2 86 84
17a Sur Oriente No. 457
Col. San Francisco, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas