


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-173-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-178/22 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-178.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:

COLONIA LOMAS DEL ORIENTE

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ.

CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

961 1559546

DOMICILIO FISCAL:

AV 17A SUR ORIENTE No 457, COLONIA SAN FRANCISCO C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

CCS1201201T4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FISM-173-2022

DE FECHA:

30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

28 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

01 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA

TERMINACIÓN

28 DE DICIEMBRE DEL 2022

MONTO (CON IVA)

\$ 663,134.91

 MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 331,567.46

FECHA

14-dic-22



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-173-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-178/22 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-178.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A
	TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DEL 2022	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO				MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	1325-21015-0			\$331,567.46	30-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	1325-21016-7			\$66,313.49	30-nov-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	1325-21453-0			\$66,313.49	28-dic-22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-173-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-178/22 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-178.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 61.60 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 8 REGISTROS DE 0.6 X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS DE DIÁMETRO DE 165 KG., INCLUYE: EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, REHABILITACIÓN DE DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 1.5 M DE P.V.C. SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO, SILLETA DE 8" A 6" DE DIÁMETRO, CODO DE 45° DE 6" DE DIÁMETRO, COPLER DE REPARACIÓN DE 6" DE DIÁMETRO; 73.53 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0 DE ESPESOR, REPOSICIÓN DE 237.78 M2 DE CONCRETO F c=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, 110.65 M. TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO; 109.04 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 ESCALONES CON VARILLA DE 5/8" CON DESAROLLO DE 1.35 M PARA POZO DE VISITA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	1 de diciembre de 2022	23 de diciembre de 2022	23 de diciembre de 2022	\$ 318,363.66	\$ 50,938.19	\$ 369,301.85	\$184,650.93
2-F (DOS FINIQUITO)	24 de diciembre de 2022	28 de diciembre de 2022	28 de diciembre de 2022	\$ 253,297.15	\$ 40,527.54	\$ 293,824.69	\$146,916.53
TOTALES : \$				\$ 571,660.81	\$ 91,465.73	\$ 663,126.54	\$ 331,567.46

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$8.37 (OCHO PESOS 37/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-173-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-178/22 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-178.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZUNIGA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Constructora la Ceiba del Sureste
de Chiapas, S.A. de C.V.
R.F.C. CCS1201201T4
TEL. (961) 21 2 86 84
17a Sur Oriente No. 457
Col San Francisco, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas