

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-031-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-180/22 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE AMAURY VALDES GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO; EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA PLAN DE AYALA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	-----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 1771134
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 8A NORTE ORIENTE NO 232 COLONIA SAN JACINTO C.P. 29000.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GCM050221BV0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-031-2022	DE FECHA:	20 DE JULIO DEL 2022
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	25 DE JULIO DEL 2022
		FECHA TERMINACION	22 DE OCTUBRE DEL 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,093,988.34
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,046,994.17
		FECHA	10 DE AGOSTO DE 2022



GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V.
GCM050221BV0
SAN NORTE ORIENTE No. 232. COL CENTRO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ing.jorgevaldes@grupometha.com.mx
www.grupometha.com.mx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-031-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-180/22 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		

AMPLIACIONES:

MONTO:

\$260,752.87

No. DE CONVENIO

TGZ-SOP-FISM-031-2022-01

INCREMENTO (CON IVA)

\$260,752.87

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$2,354,741.21

FECHA:

30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PLAZO:

N/A

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	10 DE AGOSTO DEL 2022	10 DE AGOSTO DEL 2022
TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE AGOSTO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0114550	\$1,046,994.17	20-jul-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BKY-0032-0114556	\$209,398.83	20-jul-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	BKY-0032-0114556	\$235,474.12	08-dic-22	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-23822-5	\$235,474.12	08-dic-22	ASEGURADORA INSURGENTE, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-031-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-180/22 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 707.9 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25; REHABILITACIÓN DE 102 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 102 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD, 19 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUÍAS, CONCRETO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, ACARREOS, REGISTROS CIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 AGOSTO DE 2022	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,258,752.20	\$ 201,560.35	\$ 1,461,312.55	\$730,656.28
02 (DOS)	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	08 DE OCTUBRE DE 2022	08 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 467,852.07	\$ 74,856.33	\$ 542,708.40	\$271,354.20
03-F (TRES FINIQUITO)	09 DE OCTUBRE DE 2022	07 DE NOVIEMBRE DE 2022	8 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 215,848.35	\$ 34,535.74	\$ 250,384.09	\$44,983.69
TOTALES : \$				\$ 1,943,452.62	\$ 310,952.42	\$ 2,254,405.04	\$1,046,994.17

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$100,336.17 (CIEN MIL TRESCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V.
C.O. 4050221BVO
SAN NORTE ORIENTE No. 222 COL CENTRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
info@grupometha.com.mx
www.grupometha.com.mx



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-031-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FISM-032/22 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FISM-180/22 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-05-03-032		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ENRI HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V.



GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V.
GCM050221BVO
C. JORGE AMAURY MORALES GARCÍA, COL CENTRO
ADMINISTRADOR ÚNICO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Ej. Jorge Morales@grupometha.com.mx
www.grupometha.com.mx