



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-005-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-005/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING.FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRA; Y POR LA "CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.; REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V., REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA 2ª NORTE ENTRE CALLE 5ª ORIENTE Y CALLE 8ª ORIENTE, EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD:	EL JOBO	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---------	------------	------------------

CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.		TELEFONO Y FAX:	961 358 9497	
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA SUMIDERO No. 2173, C.P. 29010, COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LLO980326AZ5				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FISM-005-2022	DE FECHA:	19 DE MAYO DE 2022	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE MAYO DE 2022	FECHA TERMINACION	24 DE JULIO DE 2022
		MONTO (CON IVA)	\$ 749,966.53		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 374,983.27	FECHA	17 DE JUNIO DE 2022



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-005-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-005/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

N/A			
INCREMENTO (CON IVA)	0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	0.00
FECHA:		N/A	

PLAZO: N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NATURALES INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: 0 DÍAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA) - FECHA N/A

FECHAS	DE ACUERDO A CONTRATO		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	26 DE MAYO DE 2022	17 DE JUNIO DE 2022
	TERMINACIÓN	24 DE JULIO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DEL 2022

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE AGOSTO DEL 2022

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2167209	\$374,983.27	19 DE MAYO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2167207	\$74,996.65	19 DE MAYO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2185080	\$74,996.65	15 DE AGOSTO DE 2022	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) NO SE REALIZO NINGUNA SANCION POR INCUMPLIMIENTO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-005-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-005/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

METAS ALCANZADAS: SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 633.40 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 41 PZA DE TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9.00 PZAS DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO Y NEOPRENO, SUMINISTRO DE TORNILLO, BOMBEO DE ACHIQUE, ATAGUÍAS, ACARREOS, REPOSICION DE PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 DE JUNIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	16 DE JULIO DE 2022	\$ 487,796.54	\$ 78,047.45	\$ 565,843.99	\$ 282,922.00
02 (DOS)	17 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2022	\$ 131,484.68	\$ 21,037.55	\$ 152,522.23	\$ 76,261.12
03-F (TRES FINIQUITO)	01 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	15 DE AGOSTO DE 2022	\$ 27,241.65	\$ 4,358.66	\$ 31,600.31	\$ 15,800.15
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ 646,522.87	\$ 103,443.66	\$ 749,966.53	\$ 374,983.27

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR UN MONTO DE \$ \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022)	ACTA No.	TGZ-SOP-FISM-005-2022
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FISM-005/22 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-09-05-03-005		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V.

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

 **LOGO LOVA OBRAS CIVILES,
S.A. DE C.V.**
R.F.C. LLO-060326-AZ5
CALZADA GUANDERO No. 2173 COL. ALBAÑIA SALA
TEL. FAX 001-54-68 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
e-mail: logolova@prodigy.net.mx