

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-001/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-001		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. PAULINA SALDAÑA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. PAULINA SALDAÑA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10ª. ORIENTE SUR Y CALLE 5ª. ORIENTE SUR, COLONIA BUENOS AIRES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616004326		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MONTERREY MANZANA. 2 LOTE 26, COL. MÉXICO, C.P. 29014 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMC070219HJ3				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023	FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$1,456,337.44		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$728,168.72	FECHA	11 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-001/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-001		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE MAYO DEL 2023	24 DE ABRIL DEL 2023	11 DE MAYO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	09 DE JULIO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

11 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 11 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01455-8	\$728,168.72	19 DE ABRIL DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01454-7	\$145,633.74	19 DE ABRIL DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01489-1	\$145,633.74	10 DE JULIO DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-001/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-001		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 144.80 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 116.30 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1.00 POZO DE VISITA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE 3.5 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS, REHABILITACIÓN 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 47 REGISTROS DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: 482.38 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, 807.53 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", 346.09 M3 DE EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C", 41.44 M3 DE COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 1,187.075194 M3 DE ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO, 22,495.35 M3-KM DE ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	11 DE MAYO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	\$ 1,009,659.79	\$ 161,545.57	\$ 1,171,205.36	\$585,602.68
2-F (DOS FINIQUITO)	10 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	\$ 245,803.52	\$ 39,328.56	\$ 285,132.08	\$142,566.04
TOTALES : \$				\$ 1,255,463.31	\$ 200,874.13	\$ 1,456,337.44	\$ 728,168.72

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-001/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-001		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.


C. PAULINA SALDANA LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES MAVE
DE CHIAPAS SA DE CV
R.F.C. CMC070219HJ3
TEL.: 961 270 7596
AV. MONTERREY, MZA. 2,
LT. 26 S/N., COL. MEXICO
TUXTLA, GUTIERREZ, CHIAPAS.