



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-036/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-036		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. PAULINA SALDAÑA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. PAULINA SALDAÑA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 7ª. ORIENTE SUR Y CALLE 5ª. ORIENTE SUR, COLONIA BUENOS AIRES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616004326		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MONTERREY MANZANA. 2 LOTE 26, COL. MÉXICO, C.P. 29014, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMC070219HJ3				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023	PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023	FECHA TERMINACION	22 DE JULIO DEL 2023		
MONTO (CON IVA)	\$707,452.33				
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$353,726.17	FECHA	11 DE MAYO DEL 2023		



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-036/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-036		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE MAYO DEL 2023	24 DE ABRIL DEL 2023	11 DE MAYO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	09 DE JUNIO DEL 2023	22 DE JULIO DEL 2023	08 DE AGOSTO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 11 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JUNIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455-01461-5	\$353,726.17	19 DE ABRIL DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455-01460-4	\$70,745.23	19 DE ABRIL DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455-01500-3	\$70,745.23	09 DE JUNIO DEL 2023	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-036/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1,-101-UR-29-01-03-036		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

48.72 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 89.752667 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA, 12.20 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO, 2.27 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 10.44 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 5.00 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA, ZAMPEADO, CIMBRA PARA CIMIENTOS, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN, LIMPIEZA Y TRAZO, CIMBRA PARA CADENAS, CIMBRA PARA LOSAS, REFUERZO DE MALLA, MURETE DE ENRACE, APLANADO, PULIDO CON LLANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	11 DE MAYO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	\$ 609,872.70	\$ 97,579.63	\$ 707,452.33	\$353,726.17
TOTALES : \$				\$ 609,872.70	\$ 97,579.63	\$ 707,452.33	\$ 353,726.17

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-036/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-29-01-03-036		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. PAULINA SALDAÑA LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES MAVE
DE CHIAPAS SA DE CV
R.F.C. CMC070219HJ3
TEL.: 961 270 7893
AV. MONTERREY, RZA. 2,
LT. 26 S/N., COL. MEXICO
TUXTLA, GUTIERREZ, CHIAPAS.