

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-003/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-003		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616157581 Y 9611375973		
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA JUAN SABINES No. 12, COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA, C.P. 29024. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LCC180927QG2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DE 2023	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DE 2023	FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,078,079.13		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 539,039.57	FECHA	11 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-003/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-003		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE MAYO DE 2023	24 DE ABRIL DE 2023	11 DE MAYO DE 2023	N/A
TERMINACIÓN	09 DE JULIO DE 2023	22 DE JUNIO DE 2023	09 DE JULIO DE 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

11 DE MAYO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 11 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A17784	\$539,039.57	19-abr-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	23A17785	\$107,807.91	19-abr-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	23A35183	\$107,807.91	10-jul-22	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-003/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-003		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

709.50 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, 220.65 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM. SERIE 25, 48.00 PZAS DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: ENTRE 4.00 Y 7.00 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 10"-6", CODO DE 45g DE 6", 2.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.80M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 45-60CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, 17.00 PZAS DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES DE 1.01 HASTA 1.20 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	11 DE MAYO DE 2023	09 DE JUNIO DE 2023	09 DE JUNIO DE 2023	\$ 755,412.79	\$ 120,866.05	\$ 876,278.84	\$438,139.42
2-F (DOS FINIQUITO)	10 DE JUNIO DE 2023	09 DE JULIO DE 2023	09 DE JULIO DE 2023	\$ 173,965.77	\$ 27,834.52	\$ 201,800.29	\$100,900.15
TOTALES : \$				\$ 929,378.56	\$ 148,700.57	\$ 1,078,079.13	\$ 539,039.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-003/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-003		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V.

C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO

