

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-017/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101- UR-09-03-03-017		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NÁMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 9616157581 Y 9611375973

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA JUAN SABINES No. 12, COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA, C.P. 29024. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

LCC180927QG2

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023

DE FECHA:

19 DE ABRIL DE 2023

PLAZO:

90 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

08 DE MAYO DE 2023

FECHA

TERMINACION

05 DE AGOSTO DE 2023

MONTO (CON IVA)

\$ 3,263,064.43

MONTO DEL

ANTICIPO (CON IVA)

\$ 1,631,532.22

FECHA

12 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-017/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-017		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE MAYO DE 2023	08 DE MAYO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	06 DE JULIO DE 2023	05 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 08 DE MAYO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE MAYO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A17803	\$1,631,532.22	19-abr-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
CUMPLIMIENTO	23A17807	\$326,306.44	19-abr-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
VICIOS OCULTOS	23A42935	\$326,306.44	06-jul-22	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-017/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-017		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

348.88 M3 DE SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 348.88 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR STANDAR, 261.65 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ; MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, PARA PAVIMENTACION, 1,744.42 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, 424.95 M DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS, 424.95 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 735.59 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	08 DE MAYO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	\$ 1,896,270.43	\$ 303,403.27	\$ 2,199,673.70	\$1,099,836.85
2-F (DOS FINIQUITO)	07 DE JUNIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	\$ 916,716.15	\$ 146,674.58	\$ 1,063,390.73	\$531,695.37

TOTALES : \$ 2,812,986.58 \$ 450,077.85 \$ 3,263,064.43 \$ 1,631,532.22

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-017/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-017		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
C.V.

C. BLANCA ESTELA MÉNDEZ HERRERA
ADMINISTRADOR UNICO

