



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-009/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-009		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTÍN Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 212 1524
DOMICILIO FISCAL:	EN LA CALLE 2a ORIENTE JUNTO AL 16 S/N, VILLAFLORES CENTRO CP.30475, VILLAFLORES, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MSC1012174J3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023
		FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	216,963.88
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	108,481.94
		FECHA	15 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-009/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-009		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	15 DE MAYO DEL 2023	24 DE ABRIL DEL 2023	15 DE MAYO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	13 DE JULIO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023	13 DE JULIO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 15 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 13 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2785422	\$108,481.94	19-abr-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2785429	\$21,696.39	19-abr-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2837551	\$21,697.39	13-jul-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-009/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-009		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 145.40 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.00 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" DE DIÁMETRO, 1.00 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	15 de mayo de 2023	13 de junio de 2023	13 de junio de 2023	\$ 116,043.51	\$ 18,566.96	\$ 134,610.47	\$67,305.24
02-F (DOS FINIQUITO)	14 de junio de 2023	13 de julio de 2023	13 de julio de 2023	\$ 70,994.32	\$ 11,359.09	\$ 82,353.41	\$41,176.70
TOTALES : \$				\$ 187,037.83	\$ 29,926.05	\$ 216,963.88	\$108,481.94

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-009/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-009		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ANGEL RUÍZ RUÍZ
ADMINISTRADOR UNICO

MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION
DE CHIAPAS SA DE CV
RFC: MSC1012174J3