



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-016/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-016		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 07 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTÍN Y CALLE OAXACA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 212 1524		
DOMICILIO FISCAL:	EN LA CALLE 2a ORIENTE JUNTO AL 16 SN, VILLAFLORES CENTRO CP.30475, VILLAFLORES, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	MSC1012174J3				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE MAYO DEL 2023	FECHA TERMINACION	05 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 862,425.93		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 431,212.97	FECHA	15 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-016/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-016		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE MAYO DEL 2023	08 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE AGOSTO DEL 2023	05 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2785440	\$431,212.97	19-abr-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2785452	\$86,242.59	19-abr-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2845333	\$86,242.59	05-ago-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-016/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-016		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

28.83 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 A7 DÍAS, 192.26 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, - 188.48 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2 EN HUELLAS DE 15 CMS DE ESPESOR, 141.18 M2 DE COLOCACIÓN DE EMPEDRADO MIXTO CON MORTERO DE 20 CMS DE ESPESOR, 47.30 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 A 3 DIAS EN CUNETAS DE 15 CMS DE ESPESOR, 121.95 M DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 142.41 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y 8.12 M DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 EN DENTELLONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	8 de mayo de 2023	6 de junio de 2023	6 de junio de 2023	\$ 355,724.67	\$ 56,915.95	\$ 412,640.62	\$206,320.31
02 (DOS)	7 de junio de 2023	6 de julio de 2023	6 de julio de 2023	\$ 288,042.73	\$ 46,086.84	\$ 334,129.57	\$167,064.79
03-F (TRES FINIQUITO)	7 de julio de 2023	5 de agosto de 2023	5 de agosto de 2023	\$ 97,419.18	\$ 15,587.07	\$ 113,006.25	\$57,827.87
TOTALES : \$				\$ 741,186.58	\$ 118,589.86	\$ 859,776.44	\$ 431,212.97

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$2,649.49 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-016/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-016		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.


C. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION
DE CHIAPAS SA DE CV
RFC: MSC1012174J3