



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-030		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 09 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JORGE RAFAEL PINTO PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE RAFAEL PINTO PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COLONIA NUEVA JERUSALÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	963 632 23 34
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA COMITÁN - LAS MARGARITAS KM. 2 S/N, COLONIA CASH, C.P. 30107 EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PCO1209033V3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023
		FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 551,363.01
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 275,681.51
		FECHA	11 DE MAYO DEL 2023

DIGITALIZADO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-030		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE MAYO DEL 2023	24 DE ABRIL DEL 2023	11 DE MAYO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	09 DE JUNIO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 11 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JUNIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-22042-5	\$ 275,681.51	19-abr-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
CUMPLIMIENTO	1325-22043-4	\$ 55,136.30	19-abr-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
VICIOS OCULTOS	1325-23298-5	\$ 55,137.30	09-jun-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-030		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBAS DE 369.40 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 31 TOMAS DOMICILIARIAS, 2 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, ACARREOS, EXCAVACIÓN, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE TORTILLOS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	11 de mayo de 2023	9 de junio de 2023	09-jun-23	\$ 475,312.94	\$ 76,050.07	\$ 551,363.01	\$275,681.51
TOTALES :				\$ 475,312.94	\$ 76,050.07	\$ 551,363.01	\$ 275,681.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-030		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JORGE RAFAEL PINTO PÉREZ
ADMINISTRADOR UNICO

PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV
PCO1209033V3
CARRETERA COMITAN LAS MARGARITAS KM2 S/N COL. CASH,
COMITAN DOMINGUEZ, CHIAPAS C.P. 30107