



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-013-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-034/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE RAFAEL PINTO PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE RAFAEL PINTO PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SION, COLONIA NUEVA JERUSALEN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	-----------	------------------

CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	963 632 23 34
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA COMITÁN - LAS MARGARITAS KM. 2 SIN, COLONIA CASH, C.P. 30107 EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	PGO1209033V3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-013-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE MAYO DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	05 DE AGOSTO DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,012,592.54
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,006,296.27
		FECHA	12 DE MAYO DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-013-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-034/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO:

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIÓDOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE MAYO DEL 2023	08 DE MAYO DEL 2023	08 DE MAYO DEL 2023	N/A
TERMINACIÓN	06 DE JULIO DEL 2023	05 DE AGOSTO DEL 2023	06 DE JULIO DEL 2023	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 06 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-22044-7	\$ 1,006,296.27	19-abr-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
CUMPLIMIENTO	1325-22045-4	\$ 201,259.25	19-abr-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
VICIOS OCULTOS	1325-23299-2	\$ 201,260.25	06-jul-23	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-013-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-034/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 607.53 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 712.79 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 333.09 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 320.67 M2 DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGÜÍAS, COMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA, GUARNICIÓN INVERTIDA, APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	8 de mayo de 2023	8 de junio de 2023	05-jun-23	\$1,557,280.13	\$249,164.82	\$1,806,444.95	\$903,222.48
2-F (DOS FINIQUITO)	7 de junio de 2023	8 de julio de 2023	05-jul-23	\$177,713.44	\$28,434.15	\$206,147.59	\$103,073.79
TOTALES: \$				\$ 1,734,993.57	\$ 277,598.97	\$ 2,012,592.54	\$ 1,006,296.27

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-013-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-034/23 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-034		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI - PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL SÁLVADOR DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO SÁLVADOR RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JORGE RAFAEL TANTO PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV
PCO1209033V3
CARRETERA COMITAN LAS MARGARITAS KM2 SIN COL. CASH,
COMITAN DOMINGUEZ, CHIAPAS C.P. 30107