



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-007/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-007.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS AL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
UBICADO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	COLONIA PATRIA NUEVA	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	----------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611451525
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023
		FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$1,161,477.79
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 580,738.90
		FECHA	11 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-007/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-007.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. _____ NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ _____ MONTO TOTAL (CON IVA) \$ _____ FECHA: _____

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023	24 DE ABRIL DEL 2023
TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA: 24 DE ABRIL DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 22 DE JUNIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
FIANZAS	ANTICIPO 2212955	\$580,738.90	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	CUMPLIMIENTO 2212949	\$116,147.78	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	VICIOS OCULTOS 2227490	\$116,147.78	22 DE JUNIO DEL 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-007/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-007.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 202.69 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.20 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZO DE VISITA DE 1.51 A 1.70 M DE PROFUNDIDAD, 3 POZOS DE VISITA DE 1.90 A 2.20 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 32 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RUPTURA DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	24 DE ABRIL DEL 2023	23 DE MAYO DEL 2023	23 DE MAYO DEL 2023	\$759,493.22	\$121,518.92	\$881,012.14	\$440,506.07
2 F(DOS FINIQUITO)	24 DE MAYO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023	22 DE JUNIO DEL 2023	\$241,780.73	\$38,684.92	\$280,465.65	\$140,232.83
TOTALES : \$				\$1,001,273.95	\$160,203.84	\$1,161,477.79	\$580,738.90

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO.	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-007/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-007.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
C.F.C. SCS100702P25
LOS AMATES N° 226
COL. LA ILUSION
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS C.P. 29115
CORREO: SALDAÑA.CONSTRUCCIONESYSERVICIOS.COM