



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-014/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-014.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS AL DÍA 10 DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD:

COLONIA PATRIA NUEVA

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611461525
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	24 DE ABRIL DEL 2023
		FECHA TERMINACION	22 DE JUNIO DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$524,787.75	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 262,393.88	FECHA 11 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-014/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-014.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS		REAL	SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	11 DE MAYO DEL 2023.	11 DE MAYO DEL 2023.
	TERMINACIÓN	10 DE JULIO DEL 2023	10 DE JULIO DEL 2023

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE MAYO DEL 2023.

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE JULIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS		NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	2212954	\$262,393.88	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	CUMPLIMIENTO	2212961	\$52,478.77	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
	VICIOS OCULTOS	2227493	\$52,478.78	10 DE JULIO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-014/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-014.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 316 M TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26 Y REHABILITACIÓN DE 32 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, RUPTURA DE BANQUETA, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, SUMINISTRO DE EMPAQUES, SUMINISTRO DE TORNILLOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	11 DE MAYO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JUNIO DEL 2023	\$271,280.31	\$43,404.85	\$314,685.16	\$157,342.58
2 F(DOS FINIQUITO)	10 DE JUNIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	09 DE JULIO DEL 2023	\$181,122.92	\$28,979.67	\$210,102.59	\$105,051.30
TOTALES : \$				\$452,403.23	\$72,384.52	\$524,787.75	\$262,393.88

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-014/23 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-014.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO

