



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-021/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-021.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS AL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: COLONIA PATRIA NUEVA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611451525
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA LOS AMATES No. 226, COLONIA LA ILUSIÓN, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCS100702P25		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2023	DE FECHA:	19 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	05 DE AGOSTO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$2,091,907.55
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,045,953.78
		FECHA	11 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-021/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-021.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE MAYO DEL 2023	08 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	05 DE AGOSTO DEL 2023	05 DE AGOSTO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DEL 2023.

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 08 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE AGOSTO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2212958	\$1,045,953.78	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2212980	\$209,190.75	19 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2241329	\$209,190.75	07 DE AGOSTO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-021/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-021.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 541.93 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 730.80 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 398.70 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 533.53 M2 DE PISO DE CONCRETO, 32.29 M3 DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, 366.85 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS Y 111.13 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTACION DE 15 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	08 DE MAYO DEL 2023	06 DE JUNIO DEL 2023	06 DE JUNIO DEL 2023	\$484,637.22	\$77,541.96	\$562,179.18	\$281,089.59
2 (DOS)	07 DE JUNIO DEL 2023	06 DE JULIO DEL 2023	06 DE JULIO DEL 2023	\$748,213.75	\$119,714.20	\$867,927.95	\$433,963.98
3 F (TRES FINIQUITO)	07 DE JULIO DEL 2023	05 DE AGOSTO DEL 2023	05 DE AGOSTO DEL 2023	\$570,517.60	\$91,282.82	\$661,800.42	\$330,900.21
TOTALES : \$				\$1,803,368.57	\$288,538.98	\$2,091,907.55	\$1,045,953.78

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-021/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-021.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MÁLA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. ALEJANDRO ESPINOSA SALDAÑA
ADMINISTRADOR UNICO

Saldaña
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
R.F.C. SCS100702P25
LOS AMATES N° 226
COL. LA ILUSION
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS C.P. 29115
CORREO: saldana.construccion@outlook.com