



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-017-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-004		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

BAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COLONIA NUEVA ESTRELLA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 06 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 06 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.	TELÉFONO Y FAX:	961 358 9497
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA SUMIDERO No. 2173, C. P. 29010, COL. ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LLO980326AZ5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-017-2023	DE FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	08 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACION
			06 DE JULIO DE 2023
	MONTO (CON IVA)	\$711,107.16	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$355,553.58	FECHA
			16 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-017-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-004		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSION
INICIO	08 DE MAYO DE 2023	08 DE MAYO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 08 DE MAYO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE JULIO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2213804	\$355,553.58	27 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CUMPLIMIENTO	2213807	\$71,110.72	27 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
VICIOS OCULTOS	2230893	\$71,110.72	06 DE JULIO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-017-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-004		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 139.67 M DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 134.90 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 1.50 DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EXISTENTE Y 23 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, TRAZO Y CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALON PARA POZO DE VISITA, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	08 DE MAYO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	\$ 472,096.86	\$ 75,535.50	\$ 547,632.36	\$273,816.18
02-F (DOS FINIQUITO)	07 DE JUNIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	\$ 140,926.55	\$ 22,548.25	\$ 163,474.80	\$81,737.40
TOTALES : \$				\$ 613,023.41	\$ 98,083.75	\$ 711,107.16	\$ 355,553.58

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-017-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-004		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.

C. CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

