



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISUM-018/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-018		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.; REPRESENTADA POR EL C. CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. CLAUDIA ISABEL LÓPEZ VÁZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COLONIA NUEVA ESTRELLA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.		TELEFONO Y FAX:	961 358 9497	
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA SUMIDERO No. 2173, C. P. 29010, COL. ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	LLO980326AZ5				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2023	DE FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023	PLAZO:	90 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACION	19 DE AGOSTO
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,734,722.49		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 867,361.25	FECHA	15 DE MAYO DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-018/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-018		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSION
INICIO	22 DE MAYO DE 2023	22 DE MAYO DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	20 DE JULIO DE 2023	19 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE MAYO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 22 DE MAYO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE JULIO DE 2023.

III. DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2213672	\$867,361.25	27 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
CUMPLIMIENTO	2213803	\$173,742.25	27 DE ABRIL DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.
VICIOS OCULTOS	2245059	\$173,472.24	20 DE JULIO DE 2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-018/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-018		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 531.86 M2 DE PIEDRA BRAZA DE (LINEA) DE 20 CMS DE TAMAÑO MAXIMO, DE ESPESOR MINIMO DE 20 CMS, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1.5 ; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 223.34 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ; 251.08 M CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION 15 X 20 X 40 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 51.83 M2. DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	22 DE MAYO DE 2023	20 DE JUNIO DE 2023	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 561,311.08	\$ 89,809.77	\$ 651,120.85	\$325,560.43
02-F (DOS FINIQUITO)	21 DE JUNIO DE 2023	20 DE JULIO DE 2023	20 DE JULIO DE 2023	\$ 819,041.60	\$ 131,046.66	\$ 950,088.26	\$541,800.82
TOTALES : \$				\$ 1,380,352.68	\$ 220,856.43	\$ 1,601,209.11	\$ 867,361.25

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$133,513.38 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 38/M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISUM-018/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03 018		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

**LOGO LOVA OBRAS CIVILES
S.A. DE C.V.**
R.F.C. LLO-080823-AZB
CALZADA SUMMITRO No. 2173 COL. ALBERCA SAJA
TEL. FAX 094-94-08 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
e-mail: logov@prodigy.net.mx

ING. EDUARDO ENRIQUE GÓMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA