



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023), CON CARGO AL REMANENTE DE LOS RECURSOS DE LIBRE	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-012/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.3-101-AS-09-05-03-012.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 06 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" C. ZOILA CRUZ MEJIA; REPRESENTADA POR LA MISMA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA CONTRATISTA C. ZOILA CRUZ MEJIA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 06 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 06 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. ZOILA CRUZ MEJIA TELÉFONO Y FAX: 961 178 6380
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA MEXICO MANZANA 5, CASA 181 COLONIA ESTRELLA DEL ORIENTE C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.


REGISTRO DEL RFC: CUMZ6502054B8

NO. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023 DE FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023 PLAZO: 60 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 08 DE MAYO DE 2023 FECHA TERMINACIÓN 06 DE JULIO DE 2023

MONTO (CON IVA) \$ 412,721.36

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 206,360.68 FECHA 18 DE MAYO DE 2023





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023), CON CARGO AL REMANENTE DE LOS RECURSOS DE LIBRE	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-012/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.3-101-AS-09-05-03-012.		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE MAYO DE 2023	08 DE MAYO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 08 DE MAYO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 06 DE JULIO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A19152	\$206,360.68	27 DE ABRIL DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A19154	\$41,272.14	27 DE ABRIL DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	23A41355	\$41,272.14	06 DE JULIO DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023), CON CARGO AL REMANENTE DE LOS RECURSOS DE LIBRE	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-012/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.3-101-AS-09-05-03-012.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 211.37 M DE TUBERÍA DE P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, REHABILITACION DE 16 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 68 KG DE FO.FO. DE 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 07 PZA DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE FO.FO., 02 PZA DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 5 DE 1.30X0.90 MTS Y UNA ALTURA DE 1.17 MTS, 01 PZA DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA PROPUESTA DE 3.22 X 2.22 MTS DE MEDIDAS INTERIORES Y UNA ALTURA DE 1.10 MTS

RELACIÓN DE ESTIMACIONES


No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	08 DE MAYO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	06 DE JUNIO DE 2023	\$ 241,237.38	\$ 38,597.98	\$ 279,835.36	\$ 139,917.68
2-F (DOS FINIQUITO)	07 DE JUNIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023	\$ 114,556.90	\$ 18,329.10	\$ 132,886.00	\$ 66,443.00
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 355,794.28	\$ 56,927.08	\$ 412,721.36	\$ 206,360.68

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023), CON CARGO AL REMANENTE DE LOS RECURSOS DE LIBRE	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-012/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.3-101-AS-09-05-03-012.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C.ZOILA CRUZ MEJIA
PERSONA FISICA

