



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.1.-101-UR-09-03-03-019		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" C. ZOILA CRUZ MEJIA; , EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA CONTRATISTA C. ZOILA CRUZ MEJIA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE JULIO DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. ZOILA CRUZ MEJIA	TELÉFONO Y FAX:	961 178 6380
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MEXICO MANZANA 5, CASA 181 COLONIA ESTRELLA DEL ORIENTE C.P. 29010, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CUMZ6502054B8		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023	DE FECHA:	27 DE ABRIL DE 2023
		PLAZO:	90 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	22 DE MAYO DE 2023	FECHA TERMINACIÓN
			19 DE AGOSTO DE 2023
MONTO (CON IVA)	\$ 1,359,526.12		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 679,763.06	FECHA	27 DE ABRIL DE 2023





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.1.-101-UR-09-03-03-019		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NATURALES

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE MAYO DE 2023	22 DE MAYO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	20 DE JULIO DE 2023	19 DE AGOSTO DE 2023	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE MAYO DE 2023


LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 22 DE MAYO DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 20 DE JULIO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A19158	\$679,763.06	27 DE ABRIL DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A19160	\$135,952.61	27 DE ABRIL DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	23A51912	\$135,952.61	20 DE JULIO DE 2023	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.1.-101-UR-09-03-03-019		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 454.05 M2 DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 179.55 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 183.45 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL , TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 333.37 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	22 DE MAYO DE 2023	20 DE JUNIO DE 2023	20 DE JUNIO DE 2023	\$ 1,025,867.28	\$ 164,138.76	\$ 1,190,006.04	\$ 595,003.02
2-F (DOS FINIQUITO)	21 DE JUNIO DE 2023	20 DE JULIO DE 2023	20 DE JULIO DE 2023	\$ 146,138.00	\$ 23,382.08	\$ 169,520.08	\$ 84,760.04
TOTALES : \$				\$ 1,172,005.28	\$ 187,520.84	\$ 1,359,526.12	\$ 679,763.06


AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

C2



[Firma manuscrita]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No.2.2.1.-101-UR-09-03-03-019		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES

ING. EDUARDO ENRIQUE GOMEZ ALBORES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C.ZOILA CRUZ MEJIA
PERSONA FISICA

