

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                        | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-013/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-013 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **06 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE**

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 8a. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 15a. ORIENTE SUR Y CALLE 16a. ORIENTE SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ  
BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA **06 DE JUNIO DEL 2023**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **06 DE JUNIO DEL 2023** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                          |                                                                                               |                              |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | <b>CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V</b>                                  | TELÉFONO Y FAX:              | <b>9631082323, 9612152721</b>     |
| DOMICILIO FISCAL:        | <b>AVENIDA CENTRAL NORTE No. 34, BARRIO SAN SEBASTIAN, C.P. 30160, LA TRINITARIA, CHIAPAS</b> |                              |                                   |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | <b>CMP090220VC1</b>                                                                           |                              |                                   |
| No. DE CONTRATO:         | <b>TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023</b>                                                               | DE FECHA:                    | <b>27 DE ABRIL DEL 2023</b>       |
|                          |                                                                                               | PLAZO:                       | <b>30 DÍAS NATURALES</b>          |
|                          |                                                                                               | FECHA INICIO                 | <b>08 DE MAYO DEL 2023</b>        |
|                          |                                                                                               | FECHA TERMINACION            | <b>06 DE JUNIO DEL 2023</b>       |
|                          |                                                                                               | MONTO (CON IVA)              | <b>\$ 334,254.01</b>              |
|                          |                                                                                               | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | <b>\$ 167,127.01</b>              |
|                          |                                                                                               | FECHA                        | <b>N/A (RENUNCIO AL ANTICIPO)</b> |

CHAVEZ MORALES  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV  
RFC. CMP090220VC1 IMSS. M84-1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastian,  
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                             |              |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                            | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-013/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-<br>AS-09-05-03-013 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL       | SEGÚN CONTRATO       | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 08 DE MAYO DEL 2023  | 08 DE MAYO DEL 2023  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 06 DE JUNIO DEL 2023 | 06 DE JUNIO DEL 2023 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

08 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE JUNIO DEL 2023.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO  | MONTO       | FECHA     | AFIANZADORA                                                   |
|----------------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | N/A     | N/A         | N/A       | N/A                                                           |
| CUMPLIMIENTO   | 2215458 | \$33,425.40 | 27-abr-23 | CHUBB FIANZAS<br>MONTERREY<br>ASEGURADORA<br>CAUCION, S.A. DE |
| VICIOS OCULTOS | 2219930 | \$33,425.40 | 06-jun-23 | CHUBB FIANZAS<br>MONTERREY<br>ASEGURADORA<br>CAUCION, S.A. DE |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CHAVEZ MORALES  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV  
RFC: CMP090220VC1 IMSS: M84- 1138210-1



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                             |              |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                            | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-013/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-<br>AS-09-05-03-013 |              |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

86.70 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 1.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 7.00 PZA DE REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 2.00 METROS HASTA 6.00 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, 5.00 PZA DE REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 6.00 METROS HASTA 9.00 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL.

### RELACION DE ESTIMACIONES

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE       | I.V.A.       | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                 |                      |               |              |                 |                |
| UNICA        | 8 de mayo de 2023    | 6 de junio de 2023 | 06-jun-23            | \$ 170,084.07 | \$ 27,213.45 | \$ 197,297.52   | \$0.00         |
|              |                      |                    |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |              |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |              |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                    |                      | \$ 170,084.07 | \$ 27,213.45 | \$ 197,297.52   | \$0.00         |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$136,956.49 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

CHAVEZ MORALES  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV  
RFC. CMP090220VC1 IMSS. M84- 1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián  
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                             |              |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2023)                            | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-013/23 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-<br>AS-09-05-03-013 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

G. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES  
ADMINISTRADOR UNICO

CHAVEZ MORALES  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV  
RFC: CMP090220VC1 IMSS: M84- 1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.  
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160