



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-025-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-020		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. SERGIO IBAÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 8a. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 15a. ORIENTE SUR Y CALLE 16a. ORIENTE SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	9631082323, 9612152721
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CENTRAL NORTE No. 34, BARRIO SAN SEBASTIAN, C.P. 30160, LA TRINITARIA, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMP090220VC1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-025-2023	DE FECHA:	27 DE ABRIL DEL 2023
		PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 DE MAYO DEL 2023
		FECHA TERMINACION	20 DE JUNIO DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,475,833.41
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 737,916.71
		FECHA	N/A (RENUNCIO AL ANTICIPO)

CM

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE CV
RFC: CMP090220VC1 INSS: 1138210-1
AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-025-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-020		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE MAYO DEL 2023	22 DE MAYO DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2023	20 DE JUNIO DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 22 DE MAYO DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE MAYO DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE JUNIO DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO	2215456	\$147,583.34	27-abr-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2220410	\$147,583.34	20-jun-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-025-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-020		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

137.60 M3 DE SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, 141.46 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR STANDAR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, 141.46 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, PARA PAVIMENTACION, 714.22 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, 173.00 M DE CONCRETO F_c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, 173.00 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 227.04 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F_c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	22 de mayo de 2023	20 de junio de 2023	20-jun-23	\$ 1,246,004.86	\$ 199,360.78	\$ 1,445,365.64	\$0.00
TOTALES :				\$ 1,246,004.86	\$ 199,360.78	\$ 1,445,365.64	\$0.00

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$30,467.77 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

CM

CHAVE MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC. CMP090220VCI IMSS. M84-1138210-1
AV. Central Norte No. 34, Barrio de San Sebastián,
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-026-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/23 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-09-03-03-020		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

C. JESUS RAFAEL CHÁVEZ MORALES
ADMINISTRADOR UNICO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC. CMP090220VC1 IMSS. M82-1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián.
La Trinitaria, Chiapas, CP.30160